SEFA

Aubonne Lavigny St-Livres Montherod Bière

gaz naturel

Protocole d'essai / gaz naturel

N° demande d'inst. _____ **Année :** _____
Date de réception : _____ **Visa :** _____

Entreprise Agréée gaz	Situation de l'installation
N° d'agrégation : _____	Compteur N° : _____
Raison sociale : _____	Adresse _____
Adresse _____	Etage _____ Situation _____
NPA Localité _____/_____	NPA Localité _____
Tél : _____	Nom/Prénom _____

Pression du réseau de distribution

Pression du réseau de distribution (conduite avant-compteur) : ☐ BPA _____ mbar ☐ 22 mbar

Pression des installations domestiques (conduite après-compteur) : ☐ BPA _____ mbar ☐ 22 mbar

Essai de pression des installations domestiques de gaz naturel

	Pression de service	Essai	Minimum	Essai sur site (mbar)
Essai de pression préliminaire Selon directive SSIGE G1- art.13.2.1	≤ 100 mbar	3 X P de service	100 mbar	
	> 100 mbar – 5 bar	P de service + 2bar	--	
Essai de pression principal Selon directive SSIGE – art.13.2.2	≤ 100 mbar	3 X P de service	100 mbar	
	> 100 mbar – 5 bar	P de service + 2bar	--	

Types de matériaux utilisés pour la réalisation de l'installation

Matériaux utilisés : _____ N° d'homologation : _____

Matériaux utilisés : _____ N° d'homologation : _____

Pour les installations de gaz avec système de conduites assemblée par sertissage, le procès verbal de la directive G1 (point 19.5.3. doit être annexé)

Essai de l'installation domestique de gaz naturel

Tronçon de conduite soumis à l'essai :

Fluide d'essai : ☐ air ☐ gaz inerte (ex. azote) Durée : _____ minutes

Recherche de fuites : ☐ mousse ☐ Détecteur de gaz Résultat de l'essai : ☐ en ordre

Essai principal effectué le : _____ Par : _____

Signature du titulaire de l'autorisation pour l'entreprise	Entreprise agréée
Nom/Prénom _____	Timbre
Lieu et Date : _____	
Signature : _____	

Remarques du distributeur

Contrôle ponctuel : ☐ oui ☐ non ☐ par défauts ☐ établissement d'un rapport de mise en conformité

Remarque :

_____

_____

_____

Lieu et Date : _____ Nom/Prénom du contrôleur : _____

SEFA
Chemin des Ancelles 5
1170 Aubonne
021/821.54.00

St. Allemann
021/821.54.19

s.allemann@sefa.ch